



str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
telefon: +40.232.267.719,
fax: +40.232.264.252
e-mail: sbc_iasi@mail.dntis.ro www.infectioase.ro



SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE
"SFANTA PARASCHEVA" IASI



SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE
"SF. PARASCHEVA"
INTRARE Nr. 5580 / 12.04.2021
12. APR. 2021

CATRE

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST

Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, IAȘI, România //
Consiliul Județean Iași, et.1, Tel./Fax: +40-232-273814, office@adieuronest.ro

Spre știința: Consiliul Județean Iași

Instituația Prefectului – Județul Iași

Directia de Sanatate Publica Iași

Am luat act de informarea privind măsurile întreprinse de **ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST** urmarea RAPORTULUI DE CONTROL nr. 921/27.01.2021 al Ministerului Sănătății-Corpul de Control al Ministrului cu referire la modul de punere în funcțiune a Spitalului Modular Letcani, secție exterioară a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" Iași.

În urma analizei documentelor primite prin adresa Euronest nr.710/05.04.2021 va comunicăm următoarele:

- Schita electrică prezentată este de la punctele de transformare până la intrările în tablou,
- Nu există detalii despre rețeaua electrică internă a spitalului,
- Schita electrică nu are nici un simbol specific acceptat în UE
- Schita nu are marca a proiectantului, nu este semnată și asumată.

Precizăm că în situația în care operatorul economic persoană juridică străină dorește prestarea de servicii pe domeniul electric în România, trebuie să respecte art.4 din Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial nr. 730/21.09.2016, deci nu este o schita validă conform legislației românești.

- Aparatura medicală are mici inadvertențe, exemplu : în anii de producție, analizorul de hematologie conform site-ului producătorului este 3 dif, nu 5 dif standard acceptat în România, deci analizele efectuate nu vor fi cele cerute în prezent.

Adresa ANMDMR cu numărul DM2058E/29.03.2021 la punctul 1 autoritatea specifică ca există 2 situații în care spitalul poate fi folosit în țară:

- ca unitate integrată (adică spațiile de lucru și aparatura este un tot unitar) cu declarații de conformitate și marcaj CE obținute de producător și puse la dispoziția autorităților, certificate neregasite în documentele trimise;



str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
telefon: +40.232.267.719,
fax: +40.232.264.252
e-mail: sbc_iasi@mail.dntis.ro www.infectioase.ro



SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECTIOASE
"SFANTA PARASCHEVA" IASI



- sau sunt achzitionate separat, adica containerele si toate echipamentele medicale si acestea trebuiesc identificate separat.

Consideram ca in ambele cazuri ar trebui ca echipamentele medicale sa aiba declaratii de conformitate si marcaje CE.

- Tot la acest punct ANMDMR A CERUT DOCUMENTELE DE ACHIZITIE PENTRU A PUTEA EMITE UN PUNCT DE VEDERE. Nu regasim nicaieri in documentele trimise de Euronest un al 2 lea punct de vedere al ANMDMR sau o a doua adresa ceea ce inseamna ca Euronest nu a raspuns solicitarilor ANMDMR.

La punctul 2 al adresei sus-mentionate, ANMDMR spune clar ca STATIILE DE OXIGEN au inregistrate in EUDAMED doar unele componente restul nefiind regasite in registrele EUDAMED, consideram ca acele componente neinregistrate pot duce la deficiente majore in alimentarea cu oxigen.

Amintim si controlul tematic comun efectuat in data de 16.11.2020 de catre I.S.U Iasi, D.S.P. Iasi si I.S.C.I.R. la Sectia exterioara Spital Modular Letcani Iasi au fost semnalate urmatoarele nereguli :

I.S.U :

1. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași - sectia exterioara Spitalul mobil covid-19 Letcani este un spital mobil de tip containere (regim de inaltime parter cu suprafata amenajata de containere 3708 mp) care a fost instalat fara a detine/ fi prezentate proiecte tehnice. Pe timpul controlului nu a fost prezentate documente privind realizarea spitalului mobil: proces-verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței fundamentale "**securitate la incendiu**"; schema instalațiilor electrice, oxigen și filtroventilație, lista documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanțe de comportare la foc,etc.

- depozitele de materiale combustibile nu au fost prevăzute dispozitive de evacuare a fumului cu deschidere automată în caz de incendiu, care să aibă aria liberă de min. 1% din suprafața pardoselii (pentru spațiu de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp);

- pe caile de evacuare (ieșiri principale pacienți și personal medical) sunt uși de tip glisant fără ca acestea să aibă în imediata lor apropiere uși pietonale obișnuite (pe balamale), astfel existând riscul de se bloca datorita funcționării defectuoase a mecanismelor lor auxiliare.

- nu s-au putut identifica cu exactitate tip de stingător folosit în spațiile spitalului mobil (pe stingator erau precizări doar în limba turcă, nu era trecută cantitatea de pulbere, declarație de conformitate etc conform ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015)

- în Spitalul mobil covid-19 Letcani sunt montati senzori de fum autonomi pe holuri (cai evacuare) și în bai. Nu este realizat un sistem operativ de observare și anuntare a incendiului sau de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment (instalatie de detectie, semnalizare și avertizare a incendiilor)



str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
telefon: +40.232.267.719,
fax: +40.232.264.252
e-mail: sbc_iasi@mail.dntis.ro www.infectioase.ro



SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE
"SFANTA PARASCHEVA" IAȘI



- Nu este prevazut iluminat de securitate pentru evacuare în toate situatiile prevazute de normativul I7/2011.

Totodata reamintim ca, avand in vedere dese defectiuni si disfunctionalitati aparute la instalatia de energie electrica - sigurante care se decupleaza in mod repetat, cabluri topite/arse, miros de cabluri arse, lampi arse, etc- pentru siguranta pacientilor si a personalului medical, am solicitat (prin adresa nr 1768/26.01.2021) sa efectuati si sa ne prezentati expertiza tehnica intocmita de experti tehnici atestati conform prevederilor legale, pentru instalatia electrica din interiorul si exteriorul modulelor din componenta Spitalului Modular Letcani. Expertiza tehnica va evidentia, minim urmatoarele:

- verificarea dimensionarii instalatiilor electrice interioare si exterioare in raport **cu toti consumatorii existenti**;
- calitatea executiei instalatiei : modul de executie a conexiunilor, calitatea echipamentelor utilizate, calitatea materialelor utilizate (conductori, aparataj, etc)
- **bilant energetic**;
- modul de protectie a modulelor metalice pentru punerea la masa accidentala (modul de impamantare a modulelor)
- nu detinem documente ale generatoarelor de curent electric

Trebuiau intreprinse masuri în ceea ce priveste evacuarea apelor pluviale din incinta si anume :

1. Apele pluviale se pot descărca în canalul de desecare numai după trecerea printr-un cămin de beton în care se va monta o vană de închidere.
2. Apele pluviale vor fi deversate în canalul de desecare numai după ce vor trece printr-un separator de hidrocarburi.
3. Rigola de colectare a apelor pluviale amplasată pe platforma betonată de la intrarea principală, are descărcare directă în rigola betonată adiacentă cu drumul principal de acces. Apele pluviale colectate în această rigolă trebuiesc deversate în canalul de desecare, respectând aceleași condiții arătate mai sus.

Conditii impuse de A.N.I.F inscrise in Avizul nr.62 din 16.10.2020 si specificate ca obligatii in Autorizatia de Gospodarire a Apelor Modificatoare nr.73/2020 cu termen de 60 zile.

Cu respect,

SEF SERVICIU A.T.A.,
ING. GABRIELA UNGUREANU

SEF LUCRARI DR. MANUEL FLORIN ROȘU



COMPARTIMENT TEHNIC,
ING. ANDREI SAMOILA